

Nuolatinės Kapitalinės Statybos ir Architektūros Reikalų

Deputatų Komisijos Posėdžio įvykusio 1970 m. spalio mėn. 22 d.

P R O T O K O L A S

Nr. 16

Posėdyje dalyvavo 14 deputatų

Pirmininkas drg. Karbauskas

Sekretorius Gylis

Dienotvarkėje: Apie komunalinių objektų statybos eigą.

Pagrindinį pranešimą šiuo klausimu padarė drg. Karbauskas. Savo pranešime jis atžymėjo, kad trečiojo vandentiekio statybos II-oje eilėje antrą ketvirtį reikėjo perduoti naudojimui antro pakėlimo siurblių stotį, švaraus vandens rezervuarus, kontora-laboratorija, medžiagų sandėlį ir mechanines dirbtuves. Perduota naudojimuisi tik kontora-laboratorija ir mechaninės dirbtuvės su medžiagų sandėliu.

Antrojo pakėlimo siurblių stotis (gen. rangovas SV-Ė) ir švaraus vandens rezervuarai (gen. rangovas SV-4) iki šiol neperduoti naudojimuisi. Užsakovas nepateikė visos eilės įrengimų ([...]). Viso dar reikia atlikti darbų už 40 t.rub.

Nėra pradėti darbai pagal kanalizacijos rekonstrukciją. Blogai vykdoma avarinio išleidėjo statyba prie perpompavimo stoties Nr. 1. Nepradėti darbai perpompavimo stoties Nr. 6 ir Taikos prospekto ūkio kanalizacijos kolektoriaus statyboje.

Girulių vandentiekyje užsakovas nepateikė visos eilės įrengimų ([...]).

Blogai vykdoma tilto per Dangės upę statyba. Yra reali grėsmė, kad nebus įvykdytas metinis statybos montavimo darbų planas.

Neatsižvelgiant į tai, kad 1970 m. nenumatyta šiltnamių perdavimas naudojimui yra realios galimybės pradėti naudoti pirmuosius 1000 m² šiltnamių.

Minėtais klausimais pasisakė drg. Kinderis, Gedgaudas, Gylys.

Pranešimą ir pasisakymus apibendrino vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas drg. Greičiūnas.

Komisijos pirmininkas pas. /KARBAUSKAS/

Sekretorius pas. /GYLYS/

Šaltinis: Klaipėdos regioninis valstybės archyvas (KLAA)

Pamario istorijos ir kultūros fondas: pamariofondas.lt